



COMUNE DI SAN CRISTOFORO
SERVIZIO TECNICO

Originale

DETERMINAZIONE N° 18 DEL 14/08/2019

Oggetto: ASFALTATURA STRADE COMUNALI L.R.6/2017.

Importo complessivo € 60.000,00. Importo a base d'asta € 39.102,97 di cui € 1.431,36 per oneri per la sicurezza

CUP: H87H17000260002

CIG lavori : 78717250F8

CONTRATTO LAVORI perfezionato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.Lgs 50/2016 con la firma in calce alla Determina di Aggiudicazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 12 del 3/5/2019

INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. STUDIO NOVI ING. Italo BRUNO Determina n° 20 del 26/04/2017 del Segretario Comunale CIG. Z001E76383

LAVORI IN ECONOMIA previsti dal progetto ma esclusi dall'appalto per un importo di € 3.900,00 oltre iva .CIG: ZE82958B2B

Esame ed approvazione stato finale , cre e liquidazione spese tecniche e quadro economico finale di spesa.

L'anno duemiladiciannove addì QUATTORDICI del mese di AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATA la Convenzione in essere tra il Comune di San Cristoforo e il Comune di Gavi relativa alla gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010 e smi approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 20/12/2012;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

-dell'art. 183 ,9° comma del D.Lgs 18.8.2000 n° 267/2000;

-dell'art. 97, 4 ° comma lettera d) del D.Lgs 267/2000;

-di decreto sindacale di nomina a responsabile del servizio, agli atti;

-di regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

-del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs 267/2000;

PRESO ATTO che si rendono necessari, da tempo, alcuni interventi di sistemazione delle strade comunali;

VISTA la L.R. 6 del 14/4/2017 riguardante il finanziamento di opere pubbliche di competenza comunale;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n° 20 del 26 aprile 2017 con la quale è stato conferito incarico all'Ing. Italo Bruno dello Studio Novi di Novi Ligure per la progettazione e direzione lavori dei lavori in oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 23 del 26-3-2019 con la quale veniva approvato il progetto di definitivo-esecutivo avente il seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori a base d'asta		€ 37.671,61
A.2	Importo delle forniture a base d'asta		€ -

A.3	Oneri per la sicurezza lavori a corpo (compresi nelle lavorazioni)		€ 1.431,36
A.4	Importo costo mano d'opera		
A.5			
	Totale importo dei lavori delle forniture (A.1+A.2)		€ 39.102,97
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Spese tecniche		€ 5.100,00
B.2	Contributo integrativo 4 %		€ 310,08
B.3	Accantonamento Direzione Lavori e R.U.P. art. 92 D.Lgs. 163/2006 1%		€ 391,03
B.4	Spese tecniche per collaudo statico		€ -
B.5	Spese per pubblicità gara, altre spese appalto		€ -
B.6	Imprevisti		€
B.7	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto		€ 3.900,00-
B.8	IVA sui lavori	22%	€ 8.602,65
B.9	IVA su spese tecniche pari al 22%	22%	€ 1.190,22
B.11	IVA su lavori in economia 22%	22%	€ 858,00 -
B.12	Arrotondamento e imprevisti		€ 545,05
	TOTALE GENERALE		€ 60.000,00

PRESO ATTO che il finanziamento e' garantito dai fondi assegnati ai sensi della legge regionale 6/2017 e in parte da fondi propri ;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 6 del 11/4/2019 adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 12 del 3/05/2019 con la quale i lavori sono stati affidati all'impresa MARCHELLI SCAVI SRL snc con sede in CAPRIATA D'ORBA via della Cantina Sociale n. 6 contro il ribasso del 1,00 % sull'importo posto a base d'asta di € 37.671,61 e così per l'importo netto di € 37.294,89 che sommato agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.431,36 raggiunge un importo netto contrattuale di € 38.726,25;

PRESO ATTO che il perfezionamento del contratto e' avvenuto con la sottoscrizione in calce fra le parti della determinazione di aggiudicazione n° 12 del 3/5/2019;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 15/5/2019;

VISTI i certificati di sospensione lavori in data 17/5/2019 e di ripresa in data 03/06/2019;

VISTO il certificato di ultimazione lavori in data 15/07/2019;

VISTI gli atti di contabilita' finale comprensivi del CRE e della Relazione sul conto finale redatta dalla direzione Lavori rappresentata dall'Ing. Italo Bruno di Novi Ligure in data 01/08/2019 dal quale risulta che il credito netto dell'impresa esecutrice ammonta a € 38.726,25 oltre iva 22 % pari a € 8.519,78 così per un totale di € 47.246,03;

VISTA la fattura presentata dalla ditta Marchelli Scavi Srl n. 134 del 6-8-2019 dell'importo di € **47.246,03**;

VISTA la parcella presentata dallo Studio Novi nella persona dell'Ing. Italo Bruno dell'importo di € 5.100,00 oltre rivalsa INPS € 102,00 e contributo integrativo per € 208,08 per un totale parziale di € 5.410,08,00 oltre iva 22% pari a € 1.190,22 e un totale complessivo di € **6.600,30** per spese di progettazione e direzione lavori;

PRESO ATTO che nel progetto definitivo-esecutivo e in particolare nella relazione Tecnica erano previsti lavori in economia esclusi dall'appalto e consistenti in chiusura buche e rappezzature in asfalto di diverse strade del centro abitato e rifacimento di tratti di segnaletica orizzontale per un importo di € 3.900,00 oltre iva 22 % pari a € 858,00 e così per un totale di € 4.758,00;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 17 del 24/05/2019 con la quale veniva disposto l'impegno di spesa e l'esecuzione dei predetti lavori dando incarico, per evidenti ragioni di opportunità ed economicità, alla ditta appaltatrice dei lavori principali MARCHELLI SCAVI SRL.

VISTO lo stato finale dei lavori in economia redatto dalla Direzione Lavori rappresentata dall'Ing. Italo Bruno e il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori in forma semplificata in data 1-8-2019 con la quale si propone la liquidazione dei lavori per un importo di € 3.900,00 oltre iva 22 % pari a € 858,00 e così per un totale di € **4.758,00**;

VISTA la fattura presentata dalla ditta Marchelli Scavi Srl n. 135 del 6-8-2019 dell'importo di € **4.758**;

PRESO ATTO che per quanto riguarda la spesa per incentivo rup , non essendo ammessa a finanziamento regionale , l'amministrazione comunale provvederà autonomamente con fondi propri;

VISTO il quadro economico finale di spesa in data 1/8/2019 con le seguenti voci predisposto dalla Direzione Lavori:

Lavori liquidati	€ 38.726,25
Spese tecniche	€ 5.100,00
Rivalsa INPS e contributo integrativo	€ 310,08
Iva 22% sui lavori	€ 8.519,78
Iva 22% su spese tecniche e contributo	€ 1.190,22
Lavori in economia	€ 3.900,00
Iva su lavori in economia	€ 858,00
Totale generale	€ 58.604,33

VISTO che la Regione Piemonte ha provveduto ad erogare l'acconto di € 21.600,00

VISTO l'allegato 3 alla Determinazione Regione Piemonte Settore Infrastrutture e P.I. n. 3934 del 4/12/2018 compilato nelle sue parti ;

DETERMINA

1.Di approvare gli atti di contabilità finale comprensivi dello stato finale CRE e della Relazione sul conto finale redatta dalla direzione Lavori rappresentata dall'Ing. Italo Bruno di Novi Ligure in data 01/08/2019 dal quale risulta che il credito netto dell'impresa esecutrice ammonta a € 38.726,25 oltre iva 22 % pari a € 8.519,78 così per un totale di € 47.246,03;

2.Di liquidare, per le considerazioni citate in premessa, all'impresa MARCHELLI SCAVI SRL di Capriata d'Orba la somma di € **47.246,03**;

3.Di approvare la parcella presentata dallo Studio Novi nella persona dell'Ing. la parcella presentata dallo Studio Novi nella persona dell'Ing. Italo Bruno dell'importo di € 5.100,00 oltre rivalsa INPS € 102,00 e contributo integrativo per € 208,08 per un totale parziale di € 5.410,08,00 oltre iva 22% pari a € 1.190,22 e un totale complessivo di € **6.600,30** per spese di progettazione e direzione lavori;

4.Di approvare e liquidare lo stato finale dei lavori in economia redatto dalla Direzione Lavori rappresentata dall'Ing. Italo Bruno e il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori in forma semplificata in data 1-8-2019 con la quale si propone la liquidazione dei lavori per un importo di € 3.900,00 oltre iva 22 % pari a € 858,00 e così per un totale di € 4.758,00;

5.Di liquidare, per le considerazioni citate in premessa, all'impresa MARCHELLI SCAVI SRL di Capriata d'Orba la somma di € **4.758,00**;

6. di dare atto che che per quanto riguarda la spesa per incentivo rup , non essendo ammessa a finanziamento regionale , l'amministrazione comunale provvederà autonomamente con fondi propri;

7. di approvare il quadro economico finale di spesa in data 1/8/2019 con le seguenti voci predisposto dalla Direzione Lavori:

Lavori liquidati	€ 38.726,25
Spese tecniche	€ 5.100,00
Rivalsa INPS e contributo integrativo	€ 310,08
Iva 22% sui lavori	€ 8.519,78
Iva 22% su spese tecniche e contributo	€ 1.190,22
Lavori in economia	€ 3.900,00
Iva su lavori in economia	€ 858,00
Totale generale	€ 58.604,33

8. di prendere atto che a fronte della spesa preventiva di € 60.000,00 vi è un'economia di spesa di € 1.395,67

9. Di approvare l'allegato 3 alla Determinazione Regione Piemonte Settore Infrastrutture e P.I. n. 3934 del 4/12/2018 compilato nelle sue parti ;

10. Di richiedere alla Regione l'erogazione del saldo , del contributo assegnato

11. Di imputare la spesa complessiva di € **58.604,33** al capitolo 21050100 titolo 2 del bilancio previsionale 2019/2021 ;

Copia della presente viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Pierpaolo Bagnasco



D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4	REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ODONE Carla	La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici naturali e consecutivi dalla data odierna. Lì, Il Segretario Comunale Dott. Gian Franco FERRARIS